

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 16 日天气: 多云星期: 四气温: 37℃-25℃

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况: 1) 高压基础支模、浇筑; 2) 检查灌装屋面接地扁铁固定; 3) 检查水泥屋面连接主串线;		
施 工 情 况	施 工 单 位	中 机 国 能	施 工 内 容 及 进 度 4 人灌装屋面固定接地扁铁; 4 人高压室支模、浇筑; 2 人水泥屋面焊接箱变基础; 2 人扎啤车间屋面焊接接地扁铁; 2 人灌装车间屋面焊接接地;
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林	
记录人:段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):胡德林	