

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 18 日天气: 多云星期: 六气温: 35℃-25℃

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况: 1) 对 9#、10#屋面、雨棚、扎啤车间屋面敷设的电缆检查, 查看是否有破损, 合格后让其盖盖板; 2) 督促总包单位尽快提交施工资料;		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 机 国 能	高压 4 人做基础; 低压施工人员盖桥架盖板; 2 人焊接接地扁铁; 刷防锈漆;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林	
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林	