

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 22 日天气: 多云星期: 三气温: 33℃-25℃工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况:</p> <p>1) 缺的电缆上午到货、准备明日敷设;</p> <p>2) 高压配电间照明施工;</p> <p>3) 整理监理资料并上传监理云。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 机 国 能	灌装车间屋面 3 人消缺; 水泥屋面 2 人消缺; 9 号屋面 2 人消缺;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		段光林
记 录 人 : 段 光 林		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : 胡 德 林