

天气: 多云

气温: 33℃-25℃

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

监理单位	到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况： 1) 整理监理资料并上传监理云； 2) 现场查看消缺情况； 3) 让总包单位尽快提交施工资料；		
施工单位	施工单位	施工内容及进度	
	中机国能	3 人压接箱变低压侧低压电缆； 2 人制作箱变到配电间高压电缆桥架； 2 人配电间做隔墙； 2 人接设备接地线；	
其它事项			
本日现场监理人员		段光林	
记录人:段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:胡德林	