

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 20 日

星期: 星期四

工程名称: 常州市阿特斯100MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 19°

监 理 工 作 情 况	巡查各施工队现场安全防护落实情况. 工人必须穿防护用品. 手套. 防护罩等. 料场周围挖机开沟防火带. 防草地失火殃及料场堆放物件. 复查支架安装部件收紧. 角度. 抽查筒桩收放. 管壁. 对不合格筒桩进行退货. 对筒桩收放. 间距. 桩距进行复查. 现场专人吊装物件. 筒桩进行督查. 对各吊机连接部位进行例查.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二二 公司 锡安 机电</td><td> ① 36只打桩机 2台. 桩机人数 9人 ② 组件. 筒桩卸货 10人. 吊车 2辆. ③ 18度安装支架 25人. ④ 18度焊接立柱 3人. 焊机 3台. ⑤ 6度打桩机 1台. 桩机 1台. 5人 ⑥ 1度焊接立柱 3人. 焊机 3台. ⑦ 1度安装支架 12人. 布料 3人. 拖拉机 1台 ⑧ 桶边变基. 预制块 9人 ⑨ 桩机停路一辆 1人 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	二二 公司 锡安 机电	① 36只打桩机 2台. 桩机人数 9人 ② 组件. 筒桩卸货 10人. 吊车 2辆. ③ 18度安装支架 25人. ④ 18度焊接立柱 3人. 焊机 3台. ⑤ 6度打桩机 1台. 桩机 1台. 5人 ⑥ 1度焊接立柱 3人. 焊机 3台. ⑦ 1度安装支架 12人. 布料 3人. 拖拉机 1台 ⑧ 桶边变基. 预制块 9人 ⑨ 桩机停路一辆 1人
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
二二 公司 锡安 机电	① 36只打桩机 2台. 桩机人数 9人 ② 组件. 筒桩卸货 10人. 吊车 2辆. ③ 18度安装支架 25人. ④ 18度焊接立柱 3人. 焊机 3台. ⑤ 6度打桩机 1台. 桩机 1台. 5人 ⑥ 1度焊接立柱 3人. 焊机 3台. ⑦ 1度安装支架 12人. 布料 3人. 拖拉机 1台 ⑧ 桶边变基. 预制块 9人 ⑨ 桩机停路一辆 1人				
其 它 事 项	今日进场. 组件: 5车 光伏: 15车 (其中3车400W) 67人加管理人员 9人 计: 76人				
本日现场监理人员	李曙东 董浪军 (钱永明)				
记录人	钱永明 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 周守明				

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建