

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 1 日

星期: 一

工程名称: 泰州阿特斯100MW光伏项目

天气: 多云
气温: 16°

监 理 工 作 情 况	巡查各施工点现场安全措施落实情况 对36区全面桩位平列度、垂直度、左右桩距、组与组之间 的列距、株距进行复查。 对进管管桩进行复查,以及支架配件的检测。 新进场一台发电机未接地线,已整改。 吊机钢丝绳加扣U型扣锁。 18区箱变基础施工电路临时线不符合规范裸露,已整改。
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
江苏 安 航 电	30区打桩机1台, 5人 拖桩机械2台 4人 18区焊接桩头立柱焊接 焊机3台, 3人 18区支架安装 27人, 布料 3人 各段箱变基础制模 28人 6区桩头焊接 2人, 焊机2台 1区支架安装 12人, 布料 3人 1区支架立柱焊接 3人, 焊机3台 挖桩机1台, 1人 卸筒桩 5人 卸配件、支架配件 6人 16区12人安装支架 拖桩机1台 16区打桩机1台, 3人

其 它 事 项	组件: 5车 今日进场: 17车 支架配件: 2车
------------------	--

本日现场监理人员	李峰 董浪军 钱北明
记录人	钱北明
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)	南宇明

