

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 22 日

星期: 二

工程名称: 宜兴阿特斯100MW光伏发电项目

天气: 多云转中雨

气温: 18.0

监 理 工 作 情 况

巡查各施工点现场安全措施落实情况(包括开工会会议)
管桁支架卸货有人现场督查安全。
对支架管桁进场质量进行验收。
现场制模人员不戴安全帽进行教育处理。
巡查吊机U型锁扣不符合要求整改。
箱变基础制模质量尺寸复查。对箱变基础
支墩垂直度进行验收。
发电机雨天未覆盖整改。
新建工地一台发电机未接地线整改。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
安
机
电

- ①挖机修路1台1人。
- ②打桩机4台16人
- ③16区桩头立桩焊接4人。焊机4台。
- ④16区安装支架13人。材料3人。拖拉机1台。
- ⑤各点箱变基础制模26人。
- ⑥卸支架管桁12人。
- ⑦36区打桩机1台4人
- ⑧16区支架安装10人
- ⑨放线3人
- ⑩16区安装白梅支架8人
- ⑪18区安装支架25人。

其 它 事 项

今日进场:
管桁: 13车
支架配件: 2车

本日现场监理人员

步曙雷 董晓军 钱红明

记录人

钱红明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

南守刚

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建