

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 23 日

天气: 晴
气温: 14-27

星期: 三
工程名称: 宜兴市阿特斯100MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	晨会+岗前安全教育. 技术交底例会. 巡查各施工单位现场安全防护安全帽. 21号手套. 发电机接 地. 对临时电源. 使用一机. 一闸. 一保. 规范用电确实. 箱逆变器控制模不符合规范要求. 进列整改. 桩机现场有闲杂人员进列驱赶. 对已打管桩进列复测. 平列. 角. 列. 距. 排距抽查. 箱逆变器基础支撑不合格. 要求模板接壤口太大. 垫板木鞋不 正确. 支撑钢管弯曲. 需整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏 锡安 机电</td><td> ①箱逆变器模(浇筑)人员 50人 ②1台焊机接桩头立柱 3人. 安装支架人员 13人. 焊机 1台. ③36度打桩机 4台. 16人 ④36度桩头立柱焊机 3人. 电焊机 3台. ⑤16度支架安装 12人. ⑥16度焊机接桩头 2人. 电焊机 2台. ⑦36度支架安装人数 7人 ⑧组件. 管桩卸货人数 6人 ⑨放线 3人. 挖机修路 1人 ⑩18度安装支架 18人 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏 锡安 机电	①箱逆变器模(浇筑)人员 50人 ②1台焊机接桩头立柱 3人. 安装支架人员 13人. 焊机 1台. ③36度打桩机 4台. 16人 ④36度桩头立柱焊机 3人. 电焊机 3台. ⑤16度支架安装 12人. ⑥16度焊机接桩头 2人. 电焊机 2台. ⑦36度支架安装人数 7人 ⑧组件. 管桩卸货人数 6人 ⑨放线 3人. 挖机修路 1人 ⑩18度安装支架 18人
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏 锡安 机电	①箱逆变器模(浇筑)人员 50人 ②1台焊机接桩头立柱 3人. 安装支架人员 13人. 焊机 1台. ③36度打桩机 4台. 16人 ④36度桩头立柱焊机 3人. 电焊机 3台. ⑤16度支架安装 12人. ⑥16度焊机接桩头 2人. 电焊机 2台. ⑦36度支架安装人数 7人 ⑧组件. 管桩卸货人数 6人 ⑨放线 3人. 挖机修路 1人 ⑩18度安装支架 18人				
其 它 事 项	班中: 8车 今日进场: 管桩: 16车				
本日现场监理人员	李曙宏. 董琅华. 钱存明				
记录人	钱存明 02 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 南宇刚				

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版



由 扫描全能王 扫描创建