

监理日志 (9)

日期: 2018 年 5 月 26 日

星期: 二

工程名称: 广州市阿特斯100MW光伏项目

天气: 大雾多云
气温: 17-27°

监
理
工
作
情
况

巡查各施工班组岗前安全教育、文明施工早会实施情况。
围栏施工严重不合格与设计不符，停工整改后检查合格方可开工。
18号箱逆变基础地脚螺栓间距过大，散落木条上有铁钉容易戳伤，带来不安全因素，派人收拾堆好，可继续施工。
16号箱逆变基础浇筑钢筋浇筑监理未查验，已开面单。
1号弯曲檩条不合格已换木。
今日监理发入收通知单，总包不签收，但我的监理已发到他微信邮箱。
附件并附监理现场检查记录。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江西
锦
丰
机
电

1号安装组件 7人。
1号支架安装 11人。
箱逆变基础制模 45人。
17号安装支架、组件 19人。
16号安装支架、焊接接头立柱 14人、焊机 1台。
16、17、18、36号拖板机 5台、叉车 2台 12人。
组件、管桩卸车人板 13人。
36号安装支架 7人、焊接 1人、焊机 1台。
挖路机修路 1台 1人。

其
它
事
项

附件:
今日到货: 管桩: 8车

