

监 理 日 志 (10)

日期: 2018 年 5 月 27 日

星期: 日

工程名称: 溧水县阿特斯100MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 16-27°

监 理 工 作 情 况

巡查各施工班组岗前安全教育情况。

查看支架补漆质量进行查验。

17号有檩条弯曲变形勒令换下来。

吊钩有吊钩做U型锁扣进行查验。

31号支架角处有偏差停工纠正已整改。

复查今日进场管桩车捆绑钢丝绳今日已加固。

管桩车辆收管制必须到达目的地才能松开捆绑绳子。

且卸后面一堆前面收严禁提前松绳。
抽查17号管桩平列度、角度、间距、株距。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

32
号

安
机
组

① 17号支架安装 16人

② 17号机头焊接 4人 焊机 4台

③ 卸组件 支架配件 管桩 21人

④ 5号打桩机 1台 4人 6号打桩机 1台 5人 17号打桩机 4人 打桩机 1台

⑤ 17号 6号布料机 2台 4人

⑥ 16号支架安装 12人

⑦ 17号管桩立柱焊接 3人 焊机 3台

⑧ 36号焊接机头 3人 焊机 3台

⑨ 36号安装支架 14人

⑩ 组件 管桩 支架配件卸车 15人

⑪ 箱变基础制模 扎钢筋 45人

其 它 事 项

管桩: 17车
今日到货 支架: 2车
组件 4车

本日现场监理人员: 李曙东 董浪军 钱红明

记录人: 钱红明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 肖守明

