

监理日志 (12)

日期: 2018 年 5 月 29 日

星期: 二

工程名称: 康城·阿特斯100MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: 18-31

监 理 工 作 情 况	查各施工班组岗前安全教育. 防护用品佩戴情况. 工作班前. 以及施工技术要求. 巡查各施工班组人员安全措施落实情况. 组件开箱验收. 有监理. 业主. 总包. 分包到达现场. 发现组件从厂家出厂组件就没有护角. 今日巡查管桩送货车. 对管桩捆绑不牢. 容易发生安全事故. 故对有关人员进行交涉. 以后不可再有类似情况发生. 检查到货160mm管. 扁钢. 质量. 规格. 镀锌层.	
施 工 情 况	施工单位 江苏 锡安 机电	施 工 内 容 及 进 度 ① 18区安装支架 17人. 倒运拖拉机1台. 叉车1台 4人 ② 17区桩头焊接 2人. 焊机1台 1人 ③ 17区安装支架 13人 ④ 14区. 15区打桩. 桩机2台 8人 ⑤ 5.6.32区打桩. 桩机3台 13人 ⑥ 32区安装支架 6人 ⑦ 35区安装支架 14人 ⑧ 5区. 14区桩头立柱 3人. ⑨ 5.6区安装支架 9人 ⑩ 相应区安装串焊机 43人 ⑪ 管桩. 支架. 配件. 吊车 9人. 吊车 3台
其 它 事 项	管桩: 11车 今日到货: 支架配件: 3车 组件: 5车	
本日现场监理人员: 李曙东. 董浪. 钱江明		
记录人: 钱江明 12 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南宇明		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建