

监 理 日 志 (14)

日期: 2018 年 5 月 31 日

星期: 四

工程名称: 惠州阿特斯100mw光伏发电项目

天气: 晴
气温: 17-31°

监 理 工 作 情 况

巡查各施工队22/5班开前安全教育. 施工队存在不规范
查表12层围栏制着. 立柱不在混凝土中心. 顶帽不符合
返工重做.
送货组件车外包装有损. 无箱开箱进行查表.
巡查外线有基塔缺少螺栓. 立即整改方可施工.
现场安装人员下午2.00集中培训. 并现场领导及技术交底
查表建华同管桩部分不合格. 拒收退回厂家.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

22
外
合
安
机
包
12层外围栏施工 7人
1层焊立柱挑头 焊机2台 2人
箱变基础的钢筋制着 9人
1层安装支架 组件18人
5层焊挑头立柱 3人 焊机3台
5层安装支架 6人
13层焊挑头 焊机1台 安装支架10人
36层安装支架 14人 组件安装4人
6层挑头立柱焊挑 3人 焊机3台 支架安装8人
17层挑头立柱焊挑 1人 焊机1台
16层安装支架 11人

其 它 事 项

组件: 3车
今日到货: 管桩: 25车
支架 2车

本日现场监理人员

李晴东 董琅军 钱江明

记录人

解江明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建