

监 理 日 志 (16)

天气: 多云
气温: 17-28°

日期: 2018年6月2日
星期: 六

工程名称: 高明县阿特斯100m²光伏电站项目

监理工作情况

巡查各层各小组对安全质量教育. 施工现场教育会议
巡查1层有果国铝线松动. 平. 弹垫不全. 缺少安全帽.
组件之间空隙尺寸有大小. 整改
围栏制作. 坑深度不够. 混凝土振捣不到位. 盖
帽不行. 材料需整改
巡查外线4号塔基有果国铝线帽不够. 紧通知加固
并对塔基塔基进行认真检查一遍
支架安装必须拉好线以下线才能安装.
围栏材料(混凝土)石大小. 原材料未取样无配合比.

施工单位	施工内容及进度
32 高 錫 安 机 电	① 12层外围栏施工 7人 ② 12层打桩. 扶机1台 4人 ③ 1层安装支架组件 5人 ④ 1层扶头站桩焊接 5人. 焊机5台. ⑤ 6层. 5层. 焊接之桩. 焊机4台. 4人 ⑥ 5. 6层. 支架安装 17人 ⑦ 36层. 扶头站桩. 支架安装 14人. 焊机2台. ⑧ 17层. 16层. 支架. 组件安装 25人 ⑨ 组件. 草料. 支架配件卸货 11人. ⑩ 砌垫. 基础. 制模. 浇筑 14人

其它事项

组件: 2车
合板: 管桩: 12车
支架: 2车

验收管桩管壁厚不达标退货
现场施工人数太少. 需增加人员.

本日现场监理人员: 李德喜 董根平 刘文明
记录人: 钱水明 总工程师/总监理工程师代表(签字): 肖宇明

