

监 理 日 志 (17)

日期: 2018 年 6 月 3 日

天气: 多云
气温: 20-30°

星期: 月
工程名称: 徐州市154特新100m塔架及塔架

监 理 工 作 情 况	巡查各班组前安全教育. 施工过程中注意事项. 工作中石化改行. 巡查施工现场防暑降温工作落实情况. (开水. 人丹. 风油. 十滴水. 霍香正气丸. 药箱). 巡查各瓦施工现场. 打桩. 支架安装. 组件安装. 抽查管桩送货车. 有少数管桩管壁厚度不足的机退回厂家. 搅拌机外壳. 凡叶. 皮带键罩. 发电机. 现场临时用电都已规范. 接地到位.
----------------------------	--

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
江 苏 锦 安 机 电	5.6段支架安装 9人 1段支架组件安装 19人 桥头立杆焊接 4人 焊机 4台. 6段桥头立杆焊接 3人 焊机 3台 安装支架 15人 12段打桩. 桩机 1台 4人 20段打桩. 桩机 1台 4人 36段支架安装. 组件安装 11人 32段支架安装 7人 桥头焊接 1人 焊机 1台. 各段相变材料. 浇筑 42人 管桩. 组件. 支架配件卸货 14人 场内停路桩机 1台 20段电焊. 桩机 1台

其 它 事 项	今日到货: 组件 元 支架配件. 2车 官桥. 12车 8根退货. 现场施工人员严重不足. 需增加人员.
------------------	---

本日现场监理人员: 李曙东 董振军 钱红明

记录人: 钱红明 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 蒋守刚

