

监 理 日 志 (12)

天气: 晴
气温: 22-34

日期: 2018 年 6 月 8 日

星期: 7

工程名称: 康城县阿特斯 10MW 光伏项目

工程名称: 原瑞昌村新100MW光伏电站	
监 理 工 作 情 况	巡查各区各小组班前安全教育. 施工安全. 安全教育会议 查看井管管桩的质量. 巡查 1/4 区安装组件. 发现有电源箱存在电源结 乱接现象. 已整改. 巡查 1-8 区支架. 组件的安装. 发现存在安全帽 佩戴不规范. 已沟通. 相关领导承诺杜绝发生安全问题 检查 33 区支架安装. 检查 1/8 区组件安装. 有 1 块组件损坏.
施 工 情 况	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度
江苏锦安机电	桩基板点 17 处. 合计 25.95MW. 桩基 1090 根. 累计完成 62.1%. 安装支架 33 组. 累计 17.6%. 组件 57 组. 累计 10.5%. 组件串接 50 组. 汇流箱安装 40 个. 高压电缆敷设 700m. 电缆沟开挖 1200m. 箱变安装 4 个. 累计 7.2%.
其 它 事 项	管桩: 20 车. 累计 4864.5m. 今日到货: 支架: 4 车 组件: 3 车
本日现场监理人员: 李瑞宝 刘存明 董俊军	
记录人: 董俊军 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尚宇明	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建