

监 理 日 志 (23)

日期: 2017 年 6 月 9 日

星期: 六

工程名称: 康城太阳岛100MW光伏电站

天气: 小雨-多云

气温: 17-28°

工程名称: 110kV变电站工程	巡查各施工小组安全措施落实情况。 对36区主变桩位垂直度、标高、左右桩距、组与组之间的行距、株距进行复查。 对各区支架、角度、螺栓、材料使用进行抽查。组件的安装和堆放进行复查。 对各区配电箱、插座进行抽查。发现有部分三级箱无接地。已整改。 在升压站敷设电缆过程中。有表皮损坏。已整改。		
监理单位: 上海华信	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
施工情况	记录员 安机电	围栏500m。共946m。累计完成4300m。 桩基施工850根。安装支架27组。组件50组。 组件串线完成40组。汇流箱12台。 高压电缆敷设700m。高压电缆接头1个。 电缆沟开挖1200m。箱变安装4台。 打桩17人。桩机7台。场区卸货15人。吊车3台。运桩机3台。 支架组架安装249人。叉车2辆	
其它事项	管桩24车。5832m。共计到货32.59MW。 记到货: 支架1.13MW。共计到货24.73MW。 组件2376片。共计到货36.13MW。 1KV-2X70: 2569m。20/35-3X300: 742m。		
本日现场监理人员		李瑞军 沈存刚 董浪军	
记录人: 董浪军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 南宇川	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建