

监 理 日 志 (25)

日期: 2018 年 6 月 11 日

星期: _____

工程名称: 滁州市阿特斯100MW光伏电站

天气: 晴
气温: 22-33

监 理 工 作 情 况	查看各施工班组班前安全教育. 检查工器具要求 巡划区域地基施工. 发现有沉降现象. 查看17区组件安装. 发现有压块不牢固. 安装不规范. 查看15区支架安装过程中. 发现有电箱没有做到“一 漏一保护”. 存在安全隐患 查看33区组件安装. 发现有螺丝松动. 未紧固. 情 况. 已和相关负责人沟通. 杜绝此类事情的发生.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 杭基100根. 支架120组. 完成23.86%. 组件. 95组. 2x70直流电缆敷设12路. 低压电缆敷设1路. 接地完成1单元. 组件串接153组. 汇流箱安装14台. 高压电缆沟开挖宽80m. 高压电缆敷设700m. 端头1个. 通讯光纤2条. 箱变支架2个. 凉棚6个. 接地沟开挖3个. 接地焊接1单元. 打木桩17人. 卸货15人. 安装支架. 组件326人
其 它 事 项	其它事项	管桩: 7632.5m. 到货总量约34.1MW. 支架: 0.8MW. 到货总量31.5MW要配套. 组件: 3762块. 到货总量. 37.7MW. 箱变: 3个. 共16个到货. PV1-F-X4. 20000m. 2RG-YJV22-0.6/1KV-2x70=2567m.
本日现场监理人员	李 潘 宏 陈 在 明 曹 琅 军	
记录人: 曹琅军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗 宇 刚	



由 扫描全能王 扫描创建