

监 理 日 志 (26)

日期: 2018 年 6 月 12 日

星期: 二

工程名称: 盐城东台阿特斯 100MW 光伏项目

天气: 晴
气温: 23-37°

监 理 工 作 情 况	巡查各施工班组岗前安全教育. 施工质量要求 检查 32 区组件串线. 发现接地线没做防腐. 检查 1 区逆变器. 发现有子母排安装不规范. 在 6 区 支架安装. 有螺丝未紧固. 存在松动现象. 检查 14 区组件串线. 支架安装. 巡查 16 区组件安装. 发现有 11 块组件损坏. 检查各施工班组防暑降温措施的实施情况.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 江苏 瑞 安 机 电 桩基 1140 根. 累计完成 72.1%. 支架安装 94 组. 共 23.1%. 组件安装 110 组. 完成 17.2%. 2x70 直流电缆敷设 36 路. 低压交流电缆 6 路. 接地完成 1 单元. 组件串线 50 组. 汇流箱安装 20 台. 箱变安装 4 台. 高压电缆开挖. 600m. 高压电缆敷设 900m. 高压电缆接头 2 个. 光纤 2 条. 箱变支架 2 个. 箱变流箱 5 个. 打桩 17 人. 卸货 15 人. 支架组件安装 310 人.
其 它 事 项	管桩: 4401m. 到货总量约 35.7MW. 支架: 0.6MW. 到货总量约 31.3MW 配套. 组件: 47521. 到货总量. 37.81MW. 箱变 3 台. PVF-IX4: 181000m. 0.6/11KV-2x70: 9431m. 0.6/11KV-2x95: 3300m	
本日现场监理人员		李强军. 钱石刚. 董强军.
记录人: 李强军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	

