

监理日志 (28)

日期: 2018 年 6 月 14 日

星期: 四

工程名称: 康城邦阿特斯100MW光伏项目

天气: 晴

气温: 21-35°

监
理
工
作
情
况

巡查各班组班前安全教育. 施工人员在10个. 浇筑项
班前会.
对32.18.14.15区接地沟. 电缆沟. 深度. 接地
扁排做焊接处理. 以及接地接质量.
检查1区支架安装. 有部分槽钢变形. 已和相关
领导沟通. 已整改.
对各区防暑降温措施进行检查.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1.32.14.15.17.16.36.12.11.7.5.6区支架. 组件安装
管桩立柱焊接. 焊机9台. 安装人数23人.
吊机卸组件. 支架配件. 管桩11人. 吊机3台
场内修路挖机1台. 2人
挖机二次倒运布料5台. 9人.
打桩17人. 场内卸货15人.
支架安装共328人.

其
它
事
项

管桩: 44325m. 共计到货39.3MW.
今日到货: 箱变: 6个. 共到货25人.
支架: 0.04MW. 共31.45MW到货.
组件: 1198片. 共计约38.82MW

本日现场监理人员

李曙光 陈启明 李俊军

记录人: 李俊军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建