

监 理 日 志 (27)

日期: 2018 年 6 月 15 日

星期: 五

工程名称: 青浦区绿光100MW光伏项目

天气: 晴
气温: 22-34°

监 理 工 作 情 况	巡查各施工班组班前安全教育. 市电2存在问题解决. 论高事项等. 对14区. 15区部分电缆沟井验收. 符合设计文件和规范要求. 准许回填. 对14区的接地井验收. 发现深度不符合设计要求. 立即整改. 发现15区电缆沟井验收. 并回填. 对5区组件箱子破坏. 导致2块组件损坏. 经原物料. 初步判断为二次搬运时刮蹭导致.
----------------------------	--

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
江苏 锦 安 机 电	机基施工1240根. 共计完成78.8%. 支架安装80组. 组件安装73组. 组件累计完成25.4%. 接地完成2单. 组件串接40组. 共累计完成7.6%. 汇流箱安装26台. 累计完成25%. 电缆沟开挖2单. 敷设电缆敷设700m. 打桩17人. 场区卸货15人. 支架组件安装328人. 打桩机7台. 吊车3台. 后拖机3台. 叉车2辆.

其 它 事 项	管桩: 7200m. 累计到货41.6MW. 组件: 2376片. 累计到货约39.5MW. 到: 箱变4个. 累计到货29个.
------------------	---

本日现场监理人员	李博宾. 钱存明. 李强军.
记录人: 李强军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李博宾

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建