

监 理 日 志 (30)

天气: 多云转阴
气温: 22-33°

日期: 2018 年 6 月 16 日

星期: 六

工程名称: 康城县阿特斯60MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡查各施工班组岗前安全教育, 总站施工中队 在收工, 以及下步的工作中要求, 注意事项. 18段电缆直流沟, 防雷接地验收合格已回填. 15段接地的验收回填. 26. 27之压电缆未铺少盖砖, 指引巡查拍照发 通知单, 附图. 10段之压电缆沟验收回填, 22:00现场督查电站 抽查组件安装角度, 平整度, 组件之间空隙.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td> 15. 7. 6. 12. 20. 21. 30. 31. 11. 12段安装, 组件 立桩桩头焊接, 273人, 焊机8台, 8人. 场内铺路挖路机1台. 二次倒运布料拖拉机7台 15人 筒桩, 组件, 支架货物进场卸车11人 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		15. 7. 6. 12. 20. 21. 30. 31. 11. 12段安装, 组件 立桩桩头焊接, 273人, 焊机8台, 8人. 场内铺路挖路机1台. 二次倒运布料拖拉机7台 15人 筒桩, 组件, 支架货物进场卸车11人
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	15. 7. 6. 12. 20. 21. 30. 31. 11. 12段安装, 组件 立桩桩头焊接, 273人, 焊机8台, 8人. 场内铺路挖路机1台. 二次倒运布料拖拉机7台 15人 筒桩, 组件, 支架货物进场卸车11人				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李曙东 董瑞军 钱明				
记录人: 苗宇明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建