

监 理 日 志 (33)

日期: 2018 年 6 月 19 日

天气: 小雨
气温: 20-27

工程名称: 康明斯阿特斯100MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

上午下雨工地泥泞无工人上班。
6KV高压电缆打内压. 监理旁站。
全面巡查和业主共查电缆沟. 接地沟. 断铁
焊接. 填埋情况. 以及高压电缆回土后域。
验收36KV高压电缆沟. 组串接地未做防腐。
明日再验。

施
工
情
况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
江苏 锡安 机电	19. 20. 21. 23. 32 30. 31. 12. 13. 15. 28 13. 35 组件. 支架安装. 桩头焊接. 285人 卸组件. 支架配件 9人 21KV打桩机1台. 5人 场内修路挖机1台. 组件. 支架配件. 檩条. 次梁. 送布料. 拖拉机5台

其
它
事
项

6-13KV箱变电缆交接实验。

本日现场监理人员

苗宇明 李峰 陈永刚

记录人

苗宇明

总工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建