

监 理 日 志 (37)

日期: 2018 年 6 月 23 日

星期: 六

工程名称: 泰州经济开发区100MW分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 21-31°

监 理 工 作 情 况	查表各施工队各班班长班前安全教育. 施工中和 收工后. 注意事项. 以及工作重要. 工作任务. 21号有2人不戴安全帽. 说天气热. 经说服. 已佩戴安 全帽. 22号个别工人赤膊施工. 进行说服. 分析危害性. 24号 监理. 运维专家. 业主. 总包. 对箱逆变电气柜接 线检查.	
施 工 情 况	施工单位 江苏 锡安 机电	施 工 内 容 及 进 度 20.21.22.23.24.25.26.27.17.16.8.9.10.11.12.13.33 34层支架组件安装. 卸支架配件. 组件吊装11人. 吊车2台. 各箱逆变. 汇流箱做电缆头. 接线. 组件连接 电源. 捆托连接组件线固定.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 苗守明 李曙东 钱永明 记录人: 钱永明 03 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明	

