

监理日志 (38)

日期: 2018 年 6 月 24 日

星期: 一

工程名称: 盐城国阿特斯100mw光伏项目

天气: 晴
气温: 23-34°

监
理
工
作
情
况

32号各施工队岗前安全教育, 施工中注意安全。
作重要工作任务, 施工要求, 注意事项。
27号组件开箱, 发现有3块组件爆裂, 外包装完好。
无受到撞击痕迹。
明后天大雨即将来临, 做防雨工作, 双层组件下
下, 临时用关闭, 插座用塑料袋包裹, 关闭汇流箱
箱, 逆变器门锁, 电焊机当电柜, 组件用油布覆盖, 包扎电
头, 清洁地带并排冰沟。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

32
号
锡
安
机
电

1-36号支架组件安装 27人
1-36号立柱接头焊机焊接 6人, 焊机6台。
二次组件倒运 拖拉机7台。
16号补糖, 糖机1台 5人。
36号补糖, 糖机1台 5人。
吊糖卸组件 支架配件 11人, 吊车2台。

其
它
事
项

本日现场监理人员

苗守刚, 李曙东, 钱永刚

记录人:

钱永刚

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守刚

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建