

监 理 日 志 (39)

日期: 2018 年 6 月 19 日

星期: 一

工程名称: 常州市阿特斯100MW光伏发电项目

天气: 多云转中雨

气温: 26-33

监 理 工 作 情 况	巡查各施工班组前安全教育, 施工质量, 注意事项, 施工安全, 工作纪律。 巡查17房有一人路干活边抽烟, 令其带火袋经说服教育, 人把烟灭了, 保证今后不在光伏区域抽烟。 21房巡查压块距离不等, 30mm, 47mm。 29房施工人大部分没戴安全帽, 不穿中帽带, 穿拖鞋上工地, 勒令停工整顿, 做安全措施再开工。
----------------------------	--

施 工 情 况	<table> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td>江苏锡安机电</td><td> 1-36瓦支架, 组件安装 268人 17房立柱主柱焊接 2人, 焊机 2台 二次倒运拖拉机 6台 8人 25房补桩, 桩机 1台, 5人 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏锡安机电	1-36瓦支架, 组件安装 268人 17房立柱主柱焊接 2人, 焊机 2台 二次倒运拖拉机 6台 8人 25房补桩, 桩机 1台, 5人
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏锡安机电	1-36瓦支架, 组件安装 268人 17房立柱主柱焊接 2人, 焊机 2台 二次倒运拖拉机 6台 8人 25房补桩, 桩机 1台, 5人				

其 它 事 项	现场管理人员21人。
------------------	------------

本日现场监理人员	苗宇明, 李强, 钱江明
记录人: 钱江明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明

