

监 理 日 志 (4 /)

天气: 多云
气温: 26-35

日期: 2018 年 6 月 27 日

星期: 三
工程名称: 苏州工业园区阿特斯100MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡查各施工班组岗前安全教育, 施工过程中存在 1. 作业人员. 2. 作业点. 3. 作业任务. 巡查各施工现场茶水供应水筒在茶水没3. 没有 继续跟进. 联系各施工班组负责人必须及时补供 茶水. 明日并网. 最后检查1. 2. 3. 4. 5. 14. 15. 16. 17. 18号箱逆 接线做好.
-------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 三 安 机 电	东32. 西36. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 17. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 34. 35 光伏板焊 接. 支架. 组件安装 337人. 焊机7台. 7人. 18. 1. 2. 3. 4. 5. 32. 36. 桩头除锈做防腐. 接地. 防火封堵

其 它 事 项	
---------	--

本日现场监理人员	苗宇 183 李 12 曹 12 63
记录人	苗宇 123
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	苗宇 1212

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建