

监 理 日 志 (42)

日期: 2018 年 6 月 28 日

星期：2

工程名称: 成都地铁1号线一期工程

天气: 晴
气温: 21-35°

天气: 晴
气温: 21-35°

監理工作情況

检查各班组3月21日前安全教育、安全帽是否佩戴或
上大工作中存在在外。
检查4#压站安全防护设施、控制室、设备室需增
加消防器材、灭火器、对没有达有效压力的灭火器进行
更换、黄沙、铁锤、安全斧就值、进大门需增加ABC干粉
灭火器、发安全帽、高压提醒标牌标识。
25.27#压站伴开阀后有破坏、进行查分析原因。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工情况

江 苏 省 安 东 电	做围栏. 外国棚控制 13人 各段组件串接 9人 32流箱拖地. 拖线 27人 箱道变防雷接地施工 8人 高压电缆头施工 11人 电缆沟开挖. 挖机 3台. 3人 到货组件. 支架配件卸货 9人 19. 20. 21. 22. 28. 24. 25. 26. 27. 28. 30. 31. 16. 13. 12. 11. 1-10日 支架卸料
----------------------------	---

其它事项

今日经送电. 经并网发电.
一次性合闸并网成功.

本日现场监理人员

薄幸明 李曙东 创作

记录人

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 商卓刚

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建