

监 理 日 志 (4 3)

日期: 2018 年 6 月 29 日

星期: 二

工程名称: 盐城阜宁县100MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: 23-34℃

监 理 工 作 情 况	巡查各队文明施工前安全教育, 工作防护用品施 工任务, 工作重点, 注意事项. 东1-5区电缆沟铺沙, 盖板验收回填 (包括防雷接地沟) 西1-5区未经验收部分回填 (直流电缆沟) 翻土并 验收合格后方可回填 今日开监理例会, 总结并网前后工作, 以后级工 作方, 工作中注意收敛.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏 安 机 电	电缆沟开挖, 接地沟开挖, 挖机3台, 3人 汇流箱接地, 接地扁铁焊接, 挖机17人. 交压电缆头设施工18人. 光伏区做围栏15人 到场组件, 支架配件卸货9人 各队各方组件连接, 捆绑固定16人 各区域挖机布料挖机7台, 14人. 1-16, 20-32区支架组件安装330人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员 苗守明 李曙东 钱和明			
记录人: 苗守明		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明	

