

监 理 日 志 (44)

日期: 2018 年 6 月 30 日

天气: 多云
气温: 22-34

星期: 七
工程名称: 徐州丰县科新100MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查各区域班组班前安全教育会议工作总结。 工作亮点: 隐患排查事项, 用电问题需进一步完善。 验收西30-31区防雷接地沟。	
施 工 情 况	施工单位 32 苏 锡 安 机 电	施工内容及进度 料场各规格电缆线、通信线、光纤运送到现场。卡车一辆。7人 17.11.12.13.9.23.24.25.26.27.28.10区交等。组件安装。管排头立柱焊接。焊机5台。计: 318人 直流箱接线27人。 开控电缆沟。防雷接地沟。挖机4台。7人 组串连接。捆束连接线。27人 汇流箱做地。组防雷接地焊接32人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 苗宇明 李曙东 孙凡 等		
记录人: 孙凡 02 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明		

