

监 理 日 志 (45)

日期: 2016 年 7 月 1 日

天气: 晴
气温: 22-32

星期: 一
工程名称: 溧阳市阿特斯1002光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡查各区域岗前安全教育. 工作中死板纠正.
工作任务.
巡查21号板头主梁未满焊. 焊渣未清除. 需补
焊. 去渣.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
锦安
机电

场区做外围栏 26人
组件做串线连接 21人
汇流箱接地. 接线 18人
物料卸货 15人. 吊车 1辆
6.7.8.9.10.11.12.13.16.17.23.25.26.28.29.33.
35.36.支架组件安装.
3.9.11.12.13.17.19.20.21.22.30.31.32.33.34
35.36.单元电气施工.
箱逆变器防雨接地施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

潘宇明 李曙东 孙永刚

记录人:

孙永刚

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

潘宇明

