

日期: 2018 年 7 月 2 日
 星期: 二
 工程名称: 宜兴县阿特斯100千瓦发电项目

监 理 日 志 (46)
 天气: 多云
 气温: 22-32

监
理
工
作
情
况

巡查各班班组前安全教育. 总结施工中存在的问题. 工作任务. 及注意事项.
 巡查各层支架. 组件安装质量. 横条的水平. 尽量预留接地沟. 直流电缆沟深. 发现6.7.8层4mm线有的未穿管头. 勒令整改.

施
工
情
况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
32 苏 锡 安 机 电	组件串线连接 11人 围栏安装场区外围 15人 场内开挖接地沟. 电缆沟. 挖机3台 3人 组件支架安装 6.7.8.9.10.11.12.13.16.23.25.26.28.29.33.34.35.36层. 电缆沟开挖 9.10.11.12.13.17.19.20.21.22.30.31.32.33.34.35单元电气施2.

其
它
事
项

打桩机 3台. 运板车 4台. 叉车 4辆. 2人
 场内卸货 15人

本日现场监理人员: 苗宇明, 李曙东, 钱永明
 记录人: 钱永明 03 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明

