

监理日志 (50)

天气: 多云
气温: 22-32

日期: 2018 年 7 月 16 日

星期: 五

工程名称: 康明斯发电机组项目发电项目

倒查施工队班前班后安全教育总结工作。注意
事项。安排当天任务。
今日下午 3:00 照常召开监理例会。电缆沟。防
雷接地沟深度。安排搭接 2 倍以上。做防腐。加
线做套管。铺沙。盖砖。
通知打桩机留下做基坑进行回填。

施工单位	施工内容及进度
江 苏 瑞 安 机 电	场区外圈做栅杆。浇筑 17 人 场内开挖电缆沟。接地沟 9.10.13.16.19.20.21 22.30.35 段 组件串接连接 21 人 28.29.33.34.26.25.19.16.12.13.10.11.支 架。组件安装 9.10.11.12.13.17.19.20.21.22.30.31.32.33.34 35.36 单位电装施工

其它事项
拖桩机叉车二次运送组件。4 辆。16 人

本日现场监理人员: 苗宇明 李峰 钱红红
记录人: 苗宇明 24 82
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明

