

监理日志 (5/)

日期: 2018 年 7 月 7 日

星期: 五

工程名称: 茨城县茨新 100MW 光伏发电项目

天气: 多云
气温: 22-30

监 理 工 作 情 况	巡查施工队岗前安全教育. 工作中注意做 好. 工作总结. 当天任务安排. 查看 25 区支架. 组件安装. 立柱焊接. 支架组 件串整改. 立柱柱头补焊去渣.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 32 区补桩. 桩机 1 台 5 人. 拖桩机 1 台 2 人拖桩. 叉车二次倒运组件 4 人. 拖机 4 人 12.13.10.11.16.19.25.26.34.35.36 单元电气施工 28.29.33.34.25.26.19.16.12.13.10.11 支架组 件安装 组件连接 20 人 场内外围拉棚柱. 浇筑 17 人 9.10.13.16.19.20.21.22.30.35 区防雷接地电缆沟开挖
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 苗守明 李瑞强 钱红明		
记录人: 钱红明 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明		

