

监 理 日 志 (15)

日期: 2018 年 7 月 11 日

星期: 三

工程名称: 常州市武进区100MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 24-32

监 理 工 作 情 况	巡查施工2队各2/2组2/2前安全教育例会 总结工作中存在的问题. 注意事项. 工作经验. 工作任务. 验收6.7.8.9.10.11.12柜箱进变基础边防雷接 地地接深度. 高压电缆直流电缆沟深度. 接地情 况验收.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 20日管桩立杆焊接焊机1台. 焊工1人. 20日安装抱箍. 支架9人 11.12.13.28.29支架组件安装. 9.10.11.12.13.17.19.20.21.22.30.31.32.33.34. 25.36单元电气施工 打桩机3台. 运桩机3台. 叉车4辆. 光伏区外围做围栏11人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 苗守明 李曙东 钱18/3 记录人: 苗守明 李曙东 钱18/3 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明 江苏省住房和城乡建设厅		



由 扫描全能王 扫描创建