

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 12 日

天气: 多云
气温: 28-32°

星期: ①

工程名称: 虞城县阿特斯100MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对各施工队各班组的岗前安全教育工作 中试电站. 施工队. 任务安排. 箱变变基础检测. 监理. 业主. 总包 14.15.17.18.19接地电阻测量. 监理全程旁站. 箱变基础测试. 监理旁站.	
施 工 情 况	施工单位 江苏 锦 安 机 电	施 工 内 容 及 进 度 场内外围做围栏 11人 场区卸货 7人 组串接地 21人 组串串连接 20人 汇流箱接线 17人 11.12.13.18.29支架组件安装 60人 场区电缆沟开挖 13 9.10.11.12.13.16.17.19.20.21.22.23.24.25.26.27.29. 31.32.33.34.35.36单元电气施工 2
其 它 事 项	本日现场监理人员 苗宇明 李曙东 钱福明 记录人 钱福明 03 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建