

日期: 2018 年 7 月 13 日
星期: 五
工程名称: 楚雄昆阿特新 100MW 光伏发电项目

天气: 晴
气温: 23—33°

巡查各班2班组织班前安全教育会议. 工作
重类. 存在改的. 施工安全. 以及当天工作任务.
二期并网前打内压. 检查所有电气细查

施 工 内 容 及 进 度

江
蘇
錫
安
杭
五

32 流箱接地 26人
打板机 3台. 运板车 3台. 叉车 3辆.
围板制作 15人
组件串接 21人
36 瓦接地 5人
70 直流电缆施工 18人
11. 12. 13. 28. 29 支架. 组件 57人
9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 31. 32. 33. 34. 35. 36 单片. 电缆施工

其它事项

苗宋103 李曙东 钱江103

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守刚

江苏省住房和城乡建设厅

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建