

监理日志 (58)

日期: 2018 年 7 月 14 日

星期: 六

工程名称: 庆城县阳村新100mw光伏电站项目

天气: 晴
气温: 26-35

巡查各施工队班前安全教育例会。21日在127.242. 21日任务。注意事项。
第二次批并网前打内压。检查并网前验收

监理单位	施工内容及进度
江、东、锡、安机电	打桩机3台. 运桩机3台. 叉车4辆 22人 场内卸车. 卸货 7人 28-29日支架组件安装 15人 7.10.11.12.13.16.17.19.20.21.22.23.24.25.26 27.29.31.32.33.34.35.36 瓦单元电气施工. 光伏区外网棚架控制11人 20日立杆杆头焊接2人. 焊机2台.

其它事项

本日现场监理人员: 薛宇明, 李耀宾, 钱存明
 记录人: 钱存明
 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛宇明

