

监理日志 (59)

2018年7月15日

天气: 晴
气温: 26-34°

工程名称: 宜兴县阿特斯100MW光伏发电项目13

巡查各班班组前安全教育例会. 施工质量管理. 施工安全. 施工纪律. 注意事项.

检查各班班头焊接需补焊去渣. 抱箍斜抱. 螺栓松动现象需整改. 檩条对接不平整. 组件压块不平整. 并通知单进行整改. 班头除锈不彻底. 勒令返工.

二批并网检查 25. 26. 27. 28. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 29. 30. 31. 33. 34. 35. 36 屋面逆变.

施工单位	施工内容及进度
江苏阳光	光伏区外圈做围栏 11人 打桩机 3台. 运桩机 3台 叉车 4辆 场内货车卸货 8人 20所立柱班头焊接 2人. 焊机 2台. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 31 32. 33. 34. 35. 36. 9. 10. 11. 12. 13 所单元电气施工. 28. 29 所支架组件安装 13人

本日现场监理人员: 南守明 李曙东 钱红明
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南守明

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建