

监 理 日 志 (3)

日期: 2018 年 6 月 22 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 17~31℃

监 理 工 作 情 况	30# 桩基验收合格. 早上浇筑 6:00~10:40, 17方. 5人. 31# 桩基验收 早上浇筑 5:50~11:00, 16.5方. 7人. 进行现场巡检. 查看光伏区场平道路; 2# 塔基验收情况. 下午 32# 塔基浇筑前验收. 发现地脚螺栓不在一条直 线已要求李经理进行整改.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 30# 31# 桩基浇筑. 外线后台钢筋加工. 光伏区 10m 桩压试验桩; 计压 10 根. 2# 塔基支模. 32# 29# 塔基支模. 放地脚螺栓.
其 它 事 项	上午 9:00 开关站办公室召开监理例会. 业主. 监理. 施工方等人 参加. 主要要求进度. 质量资料. 协调等问题. 详见会议纪要	
本日现场监理人员: 李利奇 董培军.		
记录人: 李利奇.		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

