

监理日志 (6)

日期: 2018 年 6 月 25 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 阵雨
气温: 26~33℃

监
理
工
作
情
况

进行现场巡查. 发现开关站围墙基础垫层支模必须保证
施工质量. 并集光伏区发现有穿拖鞋不戴安全帽人员. 已现
场要求该人员撤出施工场地. 并通知各负责人以后不许出
现该情况. 负责罚款处理
光伏区打5m观察桩. 看能沉降具体数值. 上午打18根. 个别沉降
已达到6cm.
400mm直径桩做检测. 旁站监督. 10:20开始.
57#塔基李曙宾实验. 模板. 37#塔基左右侧. 模板; 36#.
32#. 29#. 28#. 检查模板. 钢筋情况. 浇筑情况. 旁站.
2#塔基. 董晓军实验. 实验.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

开关站围墙基础垫层支模.
集光伏区塔设项目部. 临建. 场区场平. 打观察桩
57#. 55#. 36#. 32#. 29#. 28#. 37#. 基础浇筑. 13°.
27#. 25#. 24# 清模. 支垫层模板.
400mm-桩做检测试验.

其
它
事
项

到货一车5m钢管. 上午9:00国土局巡查车来人要求暂停
施工. 后协商恢复施工.

本日现场监理人员

任利奇. 董晓军.

记录人: 任利奇.

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

