

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 19 日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 26~36℃

监 理 工 作 情 况	要求35KV设备平台淡水养护次数加大,已按标执行。 由于现场发电,带动电焊机较多,要求增加配电箱。 乔集组件安装时,组件散料时个别成箱组件出现倾斜现象 李曙宾已要求该同志,现场整改,并要求以后放置组件时放置 平处。 进行现场巡检,检查组件支架,围栏安装质量,基本都符合设计 要求,但乔集由于地质原因,下沉及倾斜,导致打桩质量较差,已要 求现场负责人施工后尽快整改,调整。 阿特斯质量与安全部现场检查指导工作。 检查乔集围栏安装,发现个别桩孔偏心,已要求现场负责人扩大孔径,已 整改。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1008 391 1086">施工单位</th><th data-bbox="391 1008 1527 1086">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1086 391 1601"></td><td data-bbox="391 1086 1527 1601"> 35KV线路,13组塔,共计组塔49基,零裕立塔44基, 60#塔 整层浇筑,1#塔基础回填; 48 接地,共计1根。 26~31 塔放线5组 35KV开关站设备平台淡水养护,埋管成管。 乔集支架安装S37、S38、S40、7组,组件安装1组,共计7组。 乔集S38调桩,乔集鱼塘调整管桩。 乔集围栏安装;箱变支模板。 乔集箱变平台钢筋绑扎。 乔集打桩完成82根,乔集打桩54根,共计完成约12.5%。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		35KV线路,13组塔,共计组塔49基,零裕立塔44基, 60#塔 整层浇筑,1#塔基础回填; 48 接地,共计1根。 26~31 塔放线5组 35KV开关站设备平台淡水养护,埋管成管。 乔集支架安装S37、S38、S40、7组,组件安装1组,共计7组。 乔集S38调桩,乔集鱼塘调整管桩。 乔集围栏安装;箱变支模板。 乔集箱变平台钢筋绑扎。 乔集打桩完成82根,乔集打桩54根,共计完成约12.5%。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	35KV线路,13组塔,共计组塔49基,零裕立塔44基, 60#塔 整层浇筑,1#塔基础回填; 48 接地,共计1根。 26~31 塔放线5组 35KV开关站设备平台淡水养护,埋管成管。 乔集支架安装S37、S38、S40、7组,组件安装1组,共计7组。 乔集S38调桩,乔集鱼塘调整管桩。 乔集围栏安装;箱变支模板。 乔集箱变平台钢筋绑扎。 乔集打桩完成82根,乔集打桩54根,共计完成约12.5%。				
其 它 事 项	今天支架到货3车,组件到货5车 管桩今日到货,10m $\phi 300$, 173根, 5m $\phi 300$, 292根, 11m $\phi 400$, 10根。 5m $\phi 400$, 7根。				

本日现场监理人员: 任永新 郭愿 苗守明 李曙宾
 记录人: 任永新
 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): _____

