

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 22 日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 27-31℃

上午 5:37 验收完毕, 施工人员因事不站验收并语言威胁, 张总东受到施工人员人身攻击, 重申规定针对滋扰人员停止施工并清除出场, 施工单位组织施工人员已开会议。
 41、42、65 号箱变受电柜基础验收合格, 已加设射钉, 钢筋绑扎较好, 验收通过。
 S65 验收部分柜, 个别误差达到 5cm, 已要求整改, 整改完成的可以安装。
 下午开始站南建华官柜检查, 个别柜壁厚不够, 个别柜高度差 5cm-10cm, 已要求对该批柜作退回处理。
 晚 8:30 开会, 主要讲施工进度及征地问题。
 李曙宾

施工单位	施工内容及进度
施工情况	S65、S57、S64、S58、S43. 打桩, 采集打桩 13 根, 选择打桩 173 根。 65# 箱变受电柜基础, 58# 箱变受电柜基础。 S38、S37、S41、S65、S73 支架安装。 S38 组件安装 5 组。 35KV 线路 1# 塔基基础, 支模。3、4# 组塔基基础。 累计塔基 44 基, 30、29、28、27、26、25 接地, 共计 36 基; 21-24 安装牵引线, 45-47 搭跨越架。

其它事项
 官柜全部到货 10m ϕ 300 240 根。5m ϕ 300, 1103 根。
 支架到货 2 车。组件到货 6 车。(收集)

本日现场监理人员: 李曙宾 苗守明 等语言. 李曙宾
 记录人: 苗守明
 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____

江苏省住房和城乡建设厅监制

