

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 23 日
 星期: 一
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 27-37℃

65#、42#箱变基础混凝土浇筑时旁站, 要求收光面找平, 保证预埋件平整. 混凝土振捣密实. 60#塔基基础浇筑时旁站. 60#塔基基础浇筑后, 发现钢筋间距不均匀, 基础里有土, 要求整改完成后进行复验.
 下午5时左右两组小排验收. 间距基本符合要求, 但高程误差较大. 较多处35cm, 个别达到10cm, 已要求施工单位自行整改后重新报验.
 要求孙志明对已浇筑完成的箱变基础(65#)赶紧养护. 保持湿润.
 收集75单芯西园柱安装. 发现个别高低不平. 圆柱有变形. 已要求安装老板挂线施工, 保证安装质量.

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	35kV线路 20、16、15、11.8 立塔, 累计立塔4塔, 60#塔基浇筑. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 塔位, 累计立塔. 21-26 放四组导线, 33-40 放三组导线. 65、42#箱变基础混凝土浇筑. 57、58#箱变基础土模板. 65、57、56、58 打桩; 收集打桩16根, 收集23根. 累计完成19根. 收集75单芯西园柱安装. 73、65、37、41 单芯支架安装. 塔位. 塔架安装5组. 35kV开关站围墙按装铁艺围栏.

其它事项
 光伏组件进场20车, 箱变到货累计6台, 逆变器累计40台.
 平排今日到货 10m $\phi 300$ 25根. 5m $\phi 300$ 288根.
 支架累计到货 8.1MWP. 组件累计到货 15.6MWP.

本日现场监理人员: 孙志明、苗守明、李曙光、郭强、董强军.
 记录人: 孙志明. 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): _____

