

日期: 2018 年 7 月 26 日
星期: 四
工程名称: _____

天气: 晴转小雨
气温: 25-37℃

监
理
工
作
情
况

73单元验收支架10组。除棉条接头处有轻微下垂处，其余均符合要求，要求对接头处进行处理，允许该处组件安装。
65单元四川队仅安装支架进行了验收，发现问题较多。平面不平，抱箍偏斜，斜梁间距不符合要求。要求对该段支架进行整改，不允许安装组件。
65单元西北处验收。发现高程误差较大，要求施工单位在两端进行自校。自校合格后重新报验。
现场巡检发现外线施工有不带安全带现象，已要求外线负责人及时整改。
下发监理通知单一份。要求对60#塔基基面进行处理。详见监理通知单。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工情况

65单元处铺石渣路。
35kV线路13、9立塔，累计立塔57基，14、13、12、11、10、9、8接地，累计53基，40~47放2组导线，14~20放5组，33~47放光缆，35kV有关站位人预划航基处开挖，二次航接线。
65、73、57、57、57立桅、支架安装 ~~65~~ 累计完成100组。
37安装组件5组，累计完成39组。
65、57、64单元打桩280根 累计完成约195%
~~65~~ 65单元支架整改，调桅。

其它事项

支架到货3套. 租变到货6个, 累计12台.
组件累计到货15.6MW, 光伏支架累计到货18.6MW.
管桩到货10m $\phi 300$, 362根, 5m $\phi 300$, 724根.

本日现场监理人员

记录者: 苗宇明 李曙宾 邵富 董冰宇

记录人: 王利军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建