

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 25~32℃

日期: 2018 年 7 月 27 日
星期: 五
工程名称: _____

监理工作情况

上午9:40, 39#、38# 箱变基础混凝土浇筑, 郭雷旁站
38、37、58# 箱变基础验收. 验收合格, 通过验收.
检查65单元抱泥沟开挖深度. 发现部分地方开挖深度较浅, 已要求工及时整改, 且开挖深度不得小于1.2m.
中午12:30 召开监理例会. 苗守明主持. 强调安全. 进度质量问题, 详见会议纪要.
65单元西南4排桩验收通过. 同意支架安装, 57单元东南8排桩验收. 发现个别桩高程误差较大, 但问题不影响安全, 高程调整后仍可同意安装支架.
35KV线路 60#塔. 苗总. 李工现场监督进行整改. 已整改.

施工单位	施工内容及进度
施工情况	<p>39、38# 箱变基础混凝土浇筑, 已累计浇筑7个. 58# 箱变基础 焊预埋件. 65单元挖泥沟. 接地沟, 焊接地扁铁. 7.6.5. 65单元柜体安装. 65. 57单元支架安装, 焊立柱. 57. 65. 64 打桩. 35KV 开关站 一次柜就位, 佳入预制柜清槽. 35KV 线路 6-9 拉引线. 塔螺丝紧固. 60#-47# 导线放的五组, 光缆已敷设 14#-20# 导线. 60#塔清障完成, 1#塔就位. 累计立塔58基, 7.6.5 接地线56基.</p>

其它事项

支架到货2车. 箱变到货4车.
音控到货 5m φ300, 180根.

本日现场监理人员: 陈新. 苗守明. 李曙. 郭雷. 董浪.

记录人: 陈新, 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____

