

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 28 日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 阵雨
 气温: 26-33℃

监理单位	74#发电单元变箱变西两排托架收口情况. 基本满足要求 37#箱变变基基础砼浇筑, 20:20, 郭雷旁站. 58#箱变变基基础砼浇筑, 18:00. 右利齐旁站 上午巡检检查接地扁钢焊接质量, 李曙宾现场提出质量要求 所完焊接基本符合要求. 65#箱变变基基础西4排托架, 由于托架倾斜. 未通过要求. 应回端 施工进行整改. 李曙宾检查1#铁塔安装质量. 发现有. 缺焊帽. 坚固不牢. 错位. 漏焊检查焊帽, 还未进行清除, 已通知相关人员尽快清除. 35KV开关站位人预制桩基础. 验槽. 支撑尺寸符合要求.		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
		74#箱变变基基础预埋件. 35KV线路60#地面组塔完成. 基础回填完成, 47-40放线完成 47-53放线完成15%, 50.51.53#塔挂跨越架, 12#立塔, 6-9放线两 相. 塔身稳固. 累计立塔59基, 接电共56基, 放线完成4-47. 35KV开关站. 安装设备. 位人预制桩基础. 支撑板. 37# 58#箱变变基基础混凝土浇筑, 已浇筑浇筑1个. 65#发电单元焊接地. 挖电缆沟. 73. 65. 57#单元之支架安装. 65. 57. 58. 64#发电单元之打桩. 调桩, 打桩. 调整桩位 65单元组件安装. 28组, 累计17组. 35KV开关站. 东. 桩. 基础. 浇筑.	
其它事项	中午12:30 召开碰头会. 袁总主持. 苗宇明参加. 记录. 苗宇明 李江.		
本日现场监理人员		右利齐. 苗宇明. 李曙宾. 郭雷. 董让奇	
记录人: 右利齐		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

