

## 监理日志(

日期: 2018年7月29日  
星期: 日

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 多云-中雨  
气温: 24~31°C

## 监理工作情况

开关站位人预制舱基础基层砼浇筑。C30，监理旁站7:00~9:40。进行现场巡检，发现5#单元个别支架安装有问题立柱间距不对，已要求何勇整改并重新现场对5#单元组立柱间距重新测量。6#单元一组组件安装不符合要求，间距过大，主要因为6#单元个别支架安装不符合要求，立柱间距过大，已要求何勇对支架安装由于立柱间距过大导致斜撑间距过大，已要求何勇对该组组件卸除部分拆除整改，已执行。

6#单元打桩完成168根，累计完成约20.7%。  
 65、67#发电单元主变安装43组，累计完成15刀组，约3%。  
 65#发电单元组件安装21组，累计安装98组，约1.9%。  
 围栏累计完成1660m，累计完成约19.7%。

## 施工单位 施工内容及进度

施工情况	35kV线路1~4塔塔基浇筑，46~9尾放导线，4~6穿引线，47~53放线5组，6#塔塔跨越架，6~9放线面相塔基牢固。 35kV开关站位人预制舱基础基层砼浇筑，一二次舱浇筑。 64、63#58单元打桩，已集打桩168根，累计完成约20.7%。 65、57#发电单元主变安装43组，累计完成15刀组，约3%。 65#发电单元组件安装21组，累计安装98组，约1.9%。 围栏累计完成1660m，累计完成约19.7%。
	今日打桩到货土m 300, 978根。

## 其它事项

本日现场监理人员

记录人:

陈伟、吕宁明、李曙光、郭雷、董浪等。

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建