

监 理 日 志

工程名称: 肇庆县农村能源革命试点100MW集中式光伏电站项目

日期	2018年4月30日 星期二	气候	晴	气温	19-29℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理5人, 施工30人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 外线塔基础、支模、5号塔基础、绑扎钢筋、浇筑 2. 升压站、外圈墙、砌砖、砖墙、高度200mm。 3. 升压站, 支架基础、支模板、绑扎钢筋。				
检查发现的问题	一、巡视检查: 升压站、支架基础、支模板、绑扎钢筋 检查、模板截面、几何尺寸、钢筋、 规格、间距、品种、直径, 二、巡视检查: 升压站外圈墙砌砖, 灰缝宽度 厚度、要求不低于8mm、不高于12mm。 三、检查验收: 外线塔基础、模板、截面尺寸、 支撑、加固、钢筋、保护层垫块				
处理措施、意见、结果	检查发现: 外线塔基础柱模板, 不符合设计要求 600mm×600mm, 实际做成580×610mm。 监理理现场要求整改, 合格后报监 理复检, 方可进行下道工序。 检查结果: 经检查符合设计规范要求, 同意施工。				
协调内容或其他	无				
记录人	李华	总监签阅	苗宇明		

