

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点100MW集中式光伏电站项目

日期	2018年5月5日 星期六	气候	阴	气温	17°/23°
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工30人, 管理5人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 升压站. 外圈墙继续抹灰. 6人 2. 升压站. 设备支架基础, 接地变箱. 独立避雷针. 一次=次预制包钢筋及模板继续安装 3. 外线. 7.8.9#塔基础回填. 23#塔基础浇筑				
检查发现的问题	一. 巡视检查: 升压站外圈墙抹灰. 平整. 垂直度. 二. 巡视检查: 设备支架基础. 接地变箱. 独立避雷针. 一次=次预制包. 钢筋及模板安装. 检查. 钢筋. 锚固长度. 规格. 数量. 间距. 木模板. 几何尺寸. 截面尺寸. 加固.				
处理措施、意见、结果	三. 巡视检查: 外线. 7.8.9#塔基础回填. 23#塔浇筑混凝土垫层. 厚度. 混凝土. 强度等级C15. 四. 巡视检查. 升压站. 施工用临时用电. 督促施工单位. 对构配件成品保护. 养护.				
协调内容或其他					
记录人	李保	总监签阅	苗守明		

