

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点100MW集中式光伏电站项目.

日期	2018年5月11日 星期五	气候	多云	气温	15-19℃
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 5940.			
施工方人员动态:	施工30. 管理5人.				
施工机械动态:	桩机2台. 挖机2台.				
施工进度情况	1. 外线路. 110kV D2#塔基础浇筑混凝土. 3#塔基础. 支模板绑扎钢筋. 1#11#塔基础降水. 2. 升压站. 外圆墙继续抹灰. 3. 升压站. SVG基础梁柱悬挑板钢筋模板安装.				
检查发现的问题	一次预制舱. 砌体墙体, 事故油池底板处理降水. 钢筋绑扎. 主变油坑开挖. 部分基础开始. 回填. 设备区接地扁铁. 接地板. 焊接. 一. 巡视检查. 升压站. 事故油池底板处理. 检查钢筋绑扎. 一次变砌体墙体灰缝.				
处理措施、意见、结果	二. 下午15时. 专业单位领导. 一同检查. 光伏区挡墙情况. 检查外线路塔. 基础. 浇筑. 回填.				
协调内容或其他	今日下午14.00时召开监理例会. 苗总. 监理. 主持会议. 详情见会议纪要.				
记录人	李俊	总监签阅	苗守明		

